

## Акт контрольного обмера

07 ноября 2018 г.

г. Н.Новгород

В период проведения проверки комиссией по осуществлению приемки выполненных работ по строительству, реконструкции, ремонту ГБУ «Областной комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», в присутствии главного инспектора контрольно-счетной палаты Нижегородской области Панкстыяновой А.С. ведущего инспектора Н.А.Клементьева, проведен выборочный контрольный обмер объемов выполненных работ по туалета для лиц с ограниченными возможностями по контракту от 06.07.2018 № 996485 и договору от 30.07.2018 № 65 с ООО «СтройОптимасервис», принятых по актам о приемке выполненных работ от 20.08.2018 № 1, 17.08.2018 № 1.

Контрольным обмером установлены следующие:

| № п/п | Строка акта выполненных работ/ТЕР | Наименование работ   | Кол-во по акту выполненных работ | Фактическое количество | Отклонения |
|-------|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------|
| 1     | 1/п57-2-3                         | Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 кв. м. покрытия   | 0,0846                           | 0,0846                 | ---        |
| 2     | 2/11-01-011-01                    | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м кв. стяжки   | 0,0846                           | 0,0846                 | ----       |
| 4     | 3/11-01-027-06                    | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовление раствора в построечных условиях из плиток гладких 100 кв.м покрытия                             | 0,0846                           | 0,0846                 | -----      |
| 6     | 5/15-01-019-01                    | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону 100 м.кв. поверхности облицовки | 0,253                            | 0,253                  | -----      |
| 7     | 6/ТССЦ-101-5536                   | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие, цветные декорированные методом сериографии, кв.м.                                     | 25,3                             | 25,3                   | -----      |
| 8     | 8/15-01-047-16                    | Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 кв.м  | 0,0351                           | 0,0351                 | -----      |
| 9     | 25/10-05-009-01                   | Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу гипсокартоновыми листами в один слой 100 м кв. стен                                       | 0,0681                           | 0,0681                 | -----      |
| 10    | 29/15-04-006-03                   | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков 100 м.кв поверхности  | 0,0681                           | 0,0681                 | -----      |
| 11    | 31/15-04-005-09                   | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен  | 0,0681                           | 0,0681                 | -----      |

II. 35 Акта выполненных работ – установка умывальников с подводкой горячей и холодной воды - не выполнены работы по подводке воды.

Фотоматериалы прилагаются.

Заместитель директора

Заведующий хозяйством

Специалист по ОТ и ТБ

Слесарь-сантехник

Главный инспектор контрольно-счетной палаты  
Нижегородской области

Ведущий инспектор контрольно-счетной палаты  
Нижегородской области

*Гусева*

С.Е.Гусева

Н.Н.Аракчеев

Н.М. Пичугина

С.В.Рожков

*Панкстыянова* - А.С.Панкстыянова

*Клементьева* Н.А.Клементьева